

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INWESTYCJA:

Przedmiotem inwestycji jest remont istniejącego budynku użyteczności publicznej (obiekt ze sceną, podłogą taneczną i zapleczem), montażem elementów małej architektury: (schodów zewnętrznych, ławek, elementów odwodnienia), budowa oświetlenia zewnętrznego oraz monitoringu w ramach zadania pn. „Modernizacji Parku Magrysia w Handzlówce dla potrzeb Centrum Aktywności Społecznej” na działce nr ewidencyjny 611i 610/8 w Handzlówce

LOKALIZACJA: działka nr ewidencyjny 611i 610/8 w Handzlówce

INWESTOR: Gmina Łańcut, 37-100 Łańcut ul. Mickiewicza 2A

OPRACOWAŁ:

1. Zakres robót dla całego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

Zakresem robót objęto remont istniejącego budynku sceny zadaszonej z zapleczem oraz elementy małej architektury

2. Wykaz istniejących obiektów zlokalizowanych na działce.

Działka zabudowana przedmiotowym budynkiem oraz dwoma budynkami zaplecza gospodarczego .

3. Wykaz elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Brak elementów zagospodarowania działki które mogły by zagrażać bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych określających skalę i rodzaj zagrożenia oraz miejsce i czas ich występowania.

Podstawowym zagrożeniem przy remoncie budynku będzie wykonywanie prac budowlanych na wysokości (montaż rynien).

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem robót szczególnie niebezpiecznych.

1. Instruktaż pracowników, szkolenie. Instruktaż pracowników powinien być słowny oraz pokazowy, zgodnie z rozporządzeniem o ogólnych przepisach BHP Dz U. 129 z 1997r oraz rozporządzeniem w sprawie warunków BHP przy wykonywaniu robót budowlanych, montażowych i rozbiórkowych z 28.03.1972r
2. Sprawdzenie aktualności i zakresu szkoleń BHP pracowników oddelegowanych do pracy na budowie.
3. W stosunku do pozostałych pracowników nie posiadających aktualnych szkoleń - doprowadzić do ich ponownego przeszkolenia.
Każdy pracownik przed skierowaniem na stanowisko pracy winien zostać przeszkolony, a fakt ten winien być odnotowany w dokumentacji budowy.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zabezpieczających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

1. Przygotowanie placu budowy

- oczyszczenie terenu z ewentualnych przeszkód budowlanych
- wycięcie krzewów, wykarczowanie pozostałości po usuniętych krzewach
- wyrównanie terenu.

- teren działki na którym realizowana będzie inwestycja ogrodzić na czas budowy lub docelowo

- wyposażenie w sprzęt ochronny bhp i ppoż.

pracowników wyposażać w sprzęt ochronny (nakrycia głowy, okulary),
sprzęt zabezpieczający do pracy na wysokości

- wyznaczenie osób bezpośrednio odpowiedzialnych za przebieg prac budowlanych i bezpieczeństwo załogi

2. Przygotowanie warunków socjalno - sanitarnych dla załogi

Dla pracowników przygotować pomieszczenia :

- szatni, jadalni, ustępów - wielkość pomieszczeń dostosować do ilości zatrudnionych pracowników

Przygotować pracownikom możliwość korzystania z płynów do picia

Umożliwić pracownikom możliwość umycia się, umycia naczyń po spożyciu posiłku.

Zapewnić posiłki regeneracyjne.

3. Przygotowanie obiektu do prowadzenia budowy

- przygotowanie placów składowych - wykorzystany zostanie istniejący teren działki – istniejące place
- przygotowanie drogi montażowej wokół projektowanego obiektu - utwardzonej żwirem
- przygotowanie placu na składowanie pospółki, piasku i innych materiałów budowlanych
- wykonanie punktu poboru energii elektrycznej (typowa skrzynka wraz z normowymi zabezpieczeniami)
- wykonanie węzła betoniarskiego

- wykonanie zbrojarni
- 4. Przygotowanie urządzeń do pracy
 - sprawdzenie przez osoby uprawnione stanu sprzętu elektrycznego i mechanicznego - sporządzić odpowiedni dokument z badania.
- 5. Prowadzenie robót budowlanych, zagrożenia wynikające z technologii

Obowiązkiem kierownika budowy jest :

- nie jest wymagane opracowanie robocze - dostosowanie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia do warunków odpowiadających poziomowi technicznemu wykonawcy (warunki te muszą odpowiadać obowiązującym przepisom BHP.)

- prowadzenie szkolenia pracowników o obowiązujących przepisach BHP
- wyposażenie pracowników w wymagany sprzęt ochrony osobistej pracowników
- wyposażenie stanowiska w obowiązujące (normowe) urządzenia zapewniające bezpieczeństwo pracującym
- nadzorowanie przestrzegania przez podległych pracowników przepisów BHP

opracował :